



Comune di Cavaglio d'Agogna (NO)

Via Roma,1 – C.A.P. 28010 - C.F. e P. IVA: 00288380033

tel. 0322.806114 - fax 0322.806115 – e-mail: ufficio.tecnico.cavaglio.dagoogna@ruparpiemonte.it

Addì 05/05/2025 prot. 1913

VERBALE DI ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA

(art. 140 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

Lavori: Realizzazione di opere provvisoriale per tutelare l'incolumità pubblica presso Strada Comunale del Tisiolo causa dissesto idrogeologico. CUP : G37H2500042004 Cod. CIG n. --.

L'anno 2025 il giorno 05 del mese di Maggio

- 1) Il sottoscritto Felappi geom Monica, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, a seguito di una segnalazione URGENTE del Sindaco del comune di Cavaglio d'Agogna, ha eseguito i sopralluoghi presso la strada comunale del Tisiolo;
- 2) All'atto del sopralluogo si è accertato che:
era franata sulla strada comunale del Tisiolo, una porzione di costone laterale, impedendo di fatto il transito veicolare e pedonale;

Considerata la situazione di grave pericolo per persone e cose, al fine di ripristinare un adeguato standard di sicurezza, vista la relazione d'intervento del Responsabile dell'Area Tecnica prot. 1759 del 22/04/2025, si è reso necessario redigere una relazione, un progetto ed una stima delle opere provvisoriale da porre in atto e successivamente contattare l'impresa Valloggia Fratelli SRL con sede a Borgomanero (NO) in Via Leonardo da Vinci n. 40, C.F. e P. IVA 00112450036, scelta perché specializzata nel settore, presente sul territorio e disponibile nell'eseguire i lavori in emergenza.

E' stata attivata la procedura delle verifiche dei requisiti e dei controlli fiscali di legge, sull'impresa Valloggia Fratelli SRL ed al momento siamo in attesa degli esiti.

PERTANTO

il sottoscritto Felappi geom Monica, in qualità di responsabile del servizio dell'Area Tecnica, dichiara che i lavori di seguito descritti rivestono carattere di somma urgenza e devono essere eseguiti immediatamente senza porre indugio per tutelare l'incolumità pubblica:

1. Risagomatura e rimodellamento del versante in frana con mezzi meccanici per una superficie stimata di 150 mq e abbattimento di alcuni arbusti e piante presenti nel versante;
2. Realizzazione di scogliera in massi di cava al margine della strada per una lunghezza di 22 metri a proseguimento di quella esistente con altezza di 3,0 metri e spessore di 1,5 metri previa demolizione del muro in ciottoli e cls esistente;

3. Allo scopo di uniformare strutturalmente la scogliera esistente con quella in progetto si procederà allo "smontaggio" del tratto di scogliera (lunghezza 13,5 metri) e la sua ricostruzione con le medesime dimensioni del tratto nuovo utilizzando i massi presenti;
4. A monte della scogliera posa di rete in fibra naturale con funzione antiferosiva e successivo inerbimento per una superficie di 150 mq;
5. Piccole manutenzioni alle opere esistenti e ripristino asfalto deteriorato in corrispondenza della nuova scogliera;

A fronte di ciò ordina l'immediata esecuzione all'impresa Valloggia Fratelli SRL con sede a Borgomanero (NO) in Via Leonardo da Vinci n. 40, C.F. e P. IVA 00112450036 per la spesa di € 26'837,67 + IVA , comprensivi di € 1'032,22 per oneri della sicurezza, previa offerta tramite trattativa diretta Mepa RDO 5328809 pubblicata in data 05/05/2025.

Il tutto come meglio specificato nel computo metrico estimativo allegato e successiva stipula di contratto.

Per i motivi sopra esposti si redige il presente verbale di esecuzione di lavori in somma urgenza da eseguirsi presso la strada Comunale del Tisirolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Fatto, letto e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Cavaglio d'Agogna, li 05/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to digitalmente Felappi Geom. Monica

LA DITTA INCARICATA

f.to digitalmente Ditta Valloggia F.lli srl
